

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
30 DE JUNIO, 2017

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira.	Lepaera, Departamento de Lempira	Efectuar las reparaciones necesarias en el inmueble y construir obras adicionales que permitan que el edificio tenga las condiciones físicas adecuadas para el funcionamiento del Juzgado de Paz y así brindar a los empleados y usuarios un mejor servicio,	El proyecto consiste en la limpieza general del edificio, fraguado, esmerilado y pulido de pisos, cambio de láminas de fibra mineral, pintura del cielo falso exterior, colocación de flashing metálico sobre la solera de calafateo, impermeabilizado de las losas del techo, reparación y pintura de puertas, paredes, interiores y exteriores, limpieza y fraguado de azulejos en baños, instalación de mueble para cocineta, pintura de balcones y portones, pintura de muros, verjas y pasamanos de gradas, suministro e instalación de un nuevo rotulo para el edificio, reparación de pila, aparatos sanitarios y cambio de la tubería de alimentación de agua potable, cambio del polo a tierra del transformador, reparación de luminarias en general y mejoramiento de la acometida de la bomba en el sistema de almacenamiento de agua potable.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
30 DE JUNIO, 2017

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar un mejor servicio de calidad a una población de 40,407 que visitan las instalaciones, además de los funcionarios y empleados que forman parte de este Tribunal	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	400,000.00	05 de diciembre de 2016.	Finalizado	332,841.37	19 de abril de 2017

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
30 DE JUNIO, 2017

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Las Flores, Departamento de Lempira.	Las Flores, Departamento de Lempira.	Dotar al municipio de las Flores, Departamento de Lempira, de un edificio propiedad del Poder Judicial, en donde funcione el Juzgado de Paz y cuyas instalaciones constaran de: sala de atención al público, despacho de Juez con su respectivo servicio sanitario, secretaría, sala de mediación, sala de juicios orales, defensa y fiscalía, salas de espera para imputados, salas de testigos, cocineta y sanitarios públicos	El inmueble a construir consiste: en un edificio de bloque de aproximadamente 211.00, M2 de construcción, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas termo formadas, ventanas de aluminio y celosía, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
30 DE JUNIO, 2017

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar a una población de 10,095 del municipio de Flores, Lempira una edificación que les brinde los servicios Judiciales que requiere la población de manera más cercana.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	4,000,000	07 de Diciembre de 2016	En ejecución	3,129,091.69	

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS  
30 DE JUNIO, 2017

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, ventanería, iluminación y reparaciones varias en el Juzgado de Paz del municipio de la Libertad, Departamento de Comayagua.	La Libertad, Comayagua	Realizar reparaciones importantes, ya que el techo, cielo falso, ventanas, y pintura se encuentran en mal estado, cisterna dañada y servicios sanitarios en mal estado.	El proyecto consiste en la instalación de un nuevo techo, construcción de aleros de un metro de ancho, cielo falso, desmontaje de ventanas de madera e instalación de ventanas de aluminio natural y celosías, desmontaje de cielo falso, cambio de lámparas e instalaciones sanitarias.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Ofrecer a una población de 21,824 de instalaciones dignas, tanto a los usuarios de este servicio como a los empleados.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	543,098.87	08 de Febrero de 2016.	Finalizado	373,312.12	12 de mayo 2017

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
20,288.58	Aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.	Se tuvo que hacer una adaptación de perfil de aluminio en las ventanas para poderlas instalar, reparación del sistema hidroneumático y reparación de puertas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
30 DE JUNIO, 2017

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Oficinas para Jueces de Letras, Jueces de Paz y Red de Ventilación de Aguas Negras en el Edificio Judicial del Municipio de Santa Bárbara, Departamento de de Santa Bárbara”	Edificio Judicial de San Pedro Sula	Con este acondicionamiento se pretende dar privacidad a los jueces y mejorar el sistema de ventilación de aguas negras, por problemas del sistema hidrosanitario que se presenta en el Edificio Judicial de Santa Bárbara.	EL proyecto consiste en la demolición y construcción de pared de tablayeso, apertura de boquete en pared de bloque, suministro y aplicación de pintura acrílica satinada, suministro e instalación de puertas, desmontaje y reinstalación de puerta, suministro e instalación de ventanas, de estaciones modulares, de sillas y muebles de melanina, Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes, luminarias y teléfono, suministro e instalación de: interruptores sencillos, toma de datos de computo, bandeja recta cablofill, breaker, pach panel de 48 espacios, switch, pach cord de3 pies, demolición de cielo falso de tablayeso, desmontaje de sanitarios y lavamanos, impermeabilización de cisterna, construcción de pila, suministro e instalación de cocineta, suministro e instalación de tubería PVC y de codos inyectados, repello y pulido de ranuras de paso de tubería, de paredes, suministro e instalación de cerámica en pared, de cielo falso de fibra mineral y pintura acrílica satinada, reinstalación de sanitarios, de lavamanos, sellado con silicón en la unión de tuberías y limpieza general.



## DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 30 DE JUNIO, 2017

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto según contrato	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar óptimas condiciones a 10 jueces y privacidad a los usuarios que a diario utilizan los servicios que presta este Poder del Estado.			L.682.485.00	X	Finalizado	X	Lunes 26 de junio de 2017.

### EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

  
 Ing. Delfina María Solorzano

Coordinadora de la Unidad de Obras Físicas