

ASESOR GERENCIA GENERAL

Tel. 2231-1593

AGG 292-10-2018

MEMORANDO

PARA: Mtr. Luis Fernando Cruz
Jefe de Unidad de Transparencia

DE: Ing. Fidel Torres
Asesor Gerencia General

ASUNTO: Remisión de Información

FECHA: 24 de octubre, 2018



Por este medio, en cumplimiento del deber de transparencia se remite vía correo electrónico la información estadística concerniente a la instalación de luminarias tipo LED a Nivel Nacional; actualizado al mes de agosto del presente año.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente.

CC: Archivo

FT/MQ



INSTALACIÓN LUMINARIAS LED A NIVEL NACIONAL, "PROYECTO HONDURAS BRILLA"

ACTUALIZADO A AGOSTO 2018

Instalacion de luminarias

Tipo LED	CENTRO SUR			NOR OCCIDENTE			LITORAL ATLANTICO				OTROS			Total
	Dist CS	Sub CS	Total	Dist NO	Subz NO	Total	Dist LA	Subz LA	Aguan	Total	Fosode	Ya Instaladas pero aun en registro de campo	Total	
39 watt	3,279	12,936	16,215	6843	13,935	20,778	3,426	3,081	2,056	8,563	1,066	4,453	5,519	51,075
80 watt	8,124	3,979	12,103	5874	5,495	11,369	1,575	3,399	154	5,128	320	3,529	3,849	32,449
150 watt	1,924	962	2,886	2246	771	3,017	1,174	546	3	1,723	40	1,103	1,143	8,769
Total	13,327	17,877	31,204	14,963	20,201	35,164	6,175	7,026	2,213	15,414	1,426	9,085	10,511	92,293

Recuperacion de Luminarias (Las que se recuperan al instalar una LED)

Tipo LED	Dist CS	Sub CS	Dist NO	Subz NO	Dist LA	Subz LA	Aguan	Fosode	Total
100 watt	7,435	9,200	6629	11,734	3,575	3,179	1,545	0	43,297
150 watt	1	17	30	0	6	12			66
175 watt	733	1,683	890	986	84	66			4,442
250 watt	2,660	2,878	4356	3,980	1,288	1,517			16,679
400 watt	1,408	767	1642	551	881	492			5,741
Total	12,237	14,545	13,547	17,251	0	5,266	1,545		64,391
% Proyeccion	8	19	9	15	100	25	30	100	30

Luminarias pendientes de Instalación:

LED	CS	Subz CS	NO	Subz NO	LA	Subz LA	Aguan	Fosode	Otros	Total
39 Watt	72	540	0	75	2,698	795	745	0	0	4,925
80 watt	0	45	34	7	1,240	225	0	0	0	1,551
150 watt	705	100	33	13	358	22	0	0	0	1,231
Total	777	685	67	95	4,296	1,042	745	0	0	7,707

Rendimiento Instalaciones por mes:

Dist CS 1,481
Sub CS 1,986
Dist NO 1,663
Sub NO 2,245
Dist LA 686
Sub LA 781
Aguan 246

Total a Nivel Nac./mes: 8,842

Cantidad de Luminarias Inicial

Entregado a Nivel	39w	80w	150w	Total
Nacional	56,000	34,000	10,000	100,000


Total Entregado: 100,000
Instalado: 92,293
Pendientes de Instalación: 7,707
Total Luminarias: 100,000
Diferencial Luminarias: 0

Disminicion Demanda 5.679905 Mw

Ahorro Anual Gwh: 24.87798 Gwh

113789,410.56 Lps/año

INSTALACION LEDS



CS Subz CS NO Subz NO LA Subz LA Aguan Fosode Alc. y Dip.

Personas beneficiadas: 2768,790



13 de Septiembre 2018

23/10/2018