


INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
REPORTE DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

Fuente Financiera	N° Contrato	Nombre del Proyecto	Monto Comprometido del Proyecto	% Acumulado Ejecutado del Proyecto
12	GARH-FIHTT-001-2018	Proyecto de Electricidad/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 4,993,443.50	20%
12	GARH-FIHTT-003-2019	Proyecto de Obras Grises/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 4,995,431.92	20%
12	GARH-FIHTT-002-2018	Proyecto de Redes/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 2,954,903.59	20%
TOTAL			L 12,943,779.01	20%


Lic. Jose David Arrazola
Gerente Administrativo y de RRHH

