

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de Marzo 2017

<p>Código: COT-1217-07-2016 Construcción Centro Comunal en la Comunidad de Laureles, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de Cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p>Código: COT121708-2016 Construcción cerca perimetral en centro de salud de El Naranjo y Arenalitos, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: COT121709-2016 Construcción cerca perimetral en Escuela José Cecilio del Valle y Kinder Nuevo Amanecer, en casco urbano y comunidad de Miratoro respectivamente, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: LPR121704-2016 Construcción Primera Etapa Estadio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>Código: LPR121705-2016 Construcción Primera Etapa Palacio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz</p> <p>Orden de cambio: no hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>

TEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
ODIGO: COT-1217-07-2016	Proporcionar un mejor desarrollo para la comunidad de los Laureles va que mediante este proyecto facilita la comunicación entre los pobladores.	No habrá ningún impacto ambiental	Evitar el uso de instalaciones inapropiada para hacer reuniones.	ING Juan Gabriel Argueta	Municipalidad de Santa María	17 de Octubre del año 2016	100 %	552,629.47 Lps Monto Contratado	17 de Marzo del 2017
ODIGO: OT1217-8-2016	Beneficiar a las comunidades de el Naranjo y Arenalitos, para que tengan un espacio seguro y en condiciones más higiénicas para la mejora de la salud en ambas comunidades.	Se ejecutara en un espacio adecuado para que se mejore la seguridad del edificio y no afectar el medio ambiente.	Evitar la inseguridad en los centros de salud, y evitar los daños ocasionados por personas ajenas a las instalaciones.	Maestro de Obra, Santos Alexis Hernández	Municipalidad de Santa María	05 de Enero del 2017	100 %	L. 358,262.44 Monto final	19 de Marzo del 2017
ODIGO: OT1217-9-2016	Beneficiar a las comunidades del Casco	Se ejecutara en un espacio adecuado para que se mejore la	Evitar la inseguridad en los centros educativos, y	Maestro de Obra Ricardo Humberto Molina.	Municipalidad de Santa María	05 de Enero del 2017	100 %	L. 393,838.09 Monto final	05 de marzo del 2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de Marzo 2017

	Urbano y Miratoro, y la población escolar para que tengan un espacio seguro y en condiciones más higiénicas para y una mejor educación.	seguridad del edificio y no afectar el medio ambiente.	evitar los daños ocasionados por personas ajenas a las instalaciones.						
ODIGO: R1217 l-2016	Construir instalaciones deportivas adecuadas para la juventud deportista, mejorando así el deporte en la zona.	Se ejecutara en un espacio muy adecuado y céntrico para la población deportista lo cual no ocasiona ningún daño al medio ambiente.	No tendrá ningún impacto ya que se construirá en un espacio adecuado para la práctica del futbol	Ing. José Alexis Mendoza Pérez	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	41.97%	1,921,408.38	10 de julio 2017
ODIGO: R1217 l-2016	Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la municipalidad del municipio.	El proyecto se realizará en el mismo edificio donde antes funcionaba, se remodelara construyendo una primera etapa, demoliendo el techo y dejando las paredes originales para conservar el patrimonio antiguo del edificio.	No tendrá ningún impacto negativo en la zona donde se construirá y dará un mejor realce a la infraestructura del municipio.	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	20.88%	L. 1,987,722.61	17 de julio del 2017

ITEM	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Código: COT-1217-07-2016	ING Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Centro Comunal	Construcción de Centro Comunal	Los Laureles, Municipio de Santa María, La Paz	Construir un centro comunal en la comunidad de Los Laureles para que la comunidad realice sus actividades sociales y de toda índole a beneficio de la comunidad	Construcción de un centro comunal de 8x12 de bloque con piso de ladrillo granito original y techo de aluzin y canaleta también cuenta con su respectivo modulo sanitario y su pila de agua.
Código: COT121708-2016	Maestro de Obra Santos Alexis Hernández Vásquez	Sector Obras Sociales/ cercas perimetrales	Construcción de cercas perimetrales	Comunidad de El Naranja y Arenalitos, Municipio de Santa María, la Paz.	Construir cercas perimetrales en los centros de salud para que el edificio este de una forma más seguro y cercado por	Se construirá una cerca en el centro de salud en la comunidad de El naranja y otra cerca en el centro de salud de la comunidad de

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de Marzo 2017

					cualquier daño ocasionado de cualquier tipo.	Arenalitos, con tres hiladas de bloque, malla ciclón y alambre de púas .
Código: OT121709-2016	Maestro de Obra Ricardo Humberto Molina	Sector Obras Sociales/ cercas perimetrales	Construcción de cercas perimetrales	Casco urbano y comunidad de Miratoro, Municipio de Santa María, La Paz.	Construir cercas perimetrales en la escuela José Cecilio del Valle del casco urbano y en el kínder nuevo amanecer de la comunidad de Miratoro con el objetivo de brindar una mayor seguridad en los centros escolares.	Se construirá una cerca en el centro de salud en la comunidad de El naranja y otra cerca en el centro de salud de la comunidad de Arenalitos, con tres hiladas de bloque, malla ciclón y alambre de púas.
Código: PR121704-2016	ING José Alexis Mendoza Pérez	Sector Obras Sociales/ I etapa Estadio Municipal	Construcción I etapa Estadio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Construir un estadio Municipal con buenas condiciones donde la juventud pueda practicar el deporte del futbol en un espacio adecuado. .	Construcción de una primera etapa del estadio municipal.
Código: PR121705-2016	Ing Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ I etapa Palacio Municipal	Construcción I etapa Palacio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Reconstruir y mejorar el Palacio Municipal del Municipio, con mejores instalaciones para una mejor atención y comodidad de la población del municipio.	Construcción de una primera etapa del palacio municipal en el casco urbano del municipio el cual consta de una loza nervada y columnas frontales como soporte.


