



**INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE**  
**COMPROMISOS FINANCIEROS DEL FIHTT**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Fuente Financiera	N° Contrato	Nombre del Proyecto	Monto Comprometido del Proyecto	% Ejecutado	EJECUTADO	COMPROMETIDO
12	GARH-FIHTT-003-2019	Proyecto de Obras Grises/ Escuela Nacional de Transporte Terrestre/ Ciudad de Comayagua	L 4,995,431.92	80%	L 3,996,345.54	L 999,086.38
<b>SUB-TOTAL</b>			L 4,995,431.92	80%	L 3,996,345.54	L 999,086.38

  
 Lic. Onry Barahona  
 Jefe de Presupuesto - IHTT

  
 Lic. José David Arrazola  
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos  
 - IHTT