


MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 29 de FEBRERO 2020

<p>CÓDIGO COT121712-2019 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121719-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121718-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121717-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121716-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121715-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO LPR121701-2020 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COT121714-2019 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER ESFUERZO LOS LAURELES, COMUNIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121712-2019	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L.613,416.63	08/02/2020
COT121719-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	34%	L. 412,113.38	22/03/2020
COT121718-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 419,935.88	17/03/2020



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 29 de FEBRERO 2020

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121716-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	33%	L. 422,694.28	14/03/2020
COT121715-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	32.64%	L. 423,182.27	14/03/2020
LPR121701-2020	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	NO ADJUDICADO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	EN PROCESO	---
CÓDIGO COT121714-2019	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER ESFUERZO LOS LAURELÉS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	96.31%	L. 240,592.62	23/2/2020

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO COT121712-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	ALDEA EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
CÓDIGO COT121719-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	CASERÍO DE PAVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES
CÓDIGO COT121718-2019	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BASICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS	COMUNIDAD DE PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 29 de FEBRERO 2020

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO COT121717-2019	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS	COMUNIDAD DE PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121716-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	COMUNIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121715-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121714-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER ESFUERZO LOS LAURELES	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER ESFUERZO LOS LAURELES	LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DEL KINDER	SE CONSTRUIRÁ UNA CERCA PERIMETRAL EN EL KÍNDER



(Handwritten Signature)
ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SANTA MARIA