

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2020

CÓDIGO COT121701-2020 PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO LPN-121701-2020 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO COT-121715-2019, CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO
CÓDIGO COT121718-2019-CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO
CÓDIGO COT121701-2020-AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121716-2019-CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO
CÓDIGO COT121717-2019-CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO


ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121701-2020	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	90%	L. 996,122.00	lunes, 24 de agosto de 2020
LPN-1217-01-2020	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
COT-121715-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	84%	L. 423,182.27	
COT121718-2019	CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	70%	L. 419,935.88	
COT121701-2020	AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
COT121716-2019	CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	85%	L. 422,687.16	

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2020

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT1217-17-2019	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	75%	L. 389,719.7	

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121701-2020	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE 200 TRS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO
LPN-1217-01-2020	PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS
COT-121715-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FISICOS	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS
COT121718-2019	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FISICOS	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS
COT121701-2020	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B MANUEL BONILLA, EL NARANJO	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	AMPLIACION AREA DE LABORATORIO EN CENTRO DE SALUD LOS PLANES
COT121716-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO	CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FISICOS	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS
COT121717-2019	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FISICOS	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS



 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR P.