

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2020

<p>CÓDIGO COT121701-2020-AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COT121716-2019-CONSTRUCCION DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO</p>
<p>CÓDIGO COT121717-2019-CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO</p>
<p>CÓDIGO LPN121701-2019 RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: DEBIDO A PANDEMIA LOS TIEMPOS SE HAN EXTENDIDO</p>
<p>CÓDIGO COT121702-2020- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COT121703-2020- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COT121704-2020- CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COT121705-2020- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO COTM121701-2020- CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE 13 METROS DE LARGO POR 5 DE ALTO, UBICACIÓN RIO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT1217 01-2020	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA		45% (AVANCE FÍSICO)	L. 469,950.80	29/01/2020
COT1217 16-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	100% (AVANCE FÍSICO)	L. 422,687.16	
COT1217 17-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	100% (AVANCE FÍSICO)	L. 389,719.7	
CÓDIGO LPN1217 01-2019	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	COINFA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2019	40.75%	L.3,377399.88	

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2020

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT1217 02-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	EN PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN PROCESO		
COT1217 03-2020	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MIRATORIO, SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	EN PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN PROCESO		
COT1217 04-2020	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	EN PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN PROCESO		
COT1217 05-2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	EN PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN PROCESO		
COTM12 1701-2020	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE 13 METROS DE LARGO POR 5 DE ALTO, UBICACIÓN RIO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORA EL DRENAJE DE LA CALLE	SE CONSTRUYE UN MURO DE RETENCIÓN	DAGOBERTO HERNÁNDEZ LORENZO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/202	100%	L. 12,000.00	

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121701-2020	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN LOS LABORATORIOS.
COT121716-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO	CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 MTS ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE, EL POTRERO	EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS
COT121717-2019	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8 MTS C. E. B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*8MTRS, EN CENTROS EDUCATIVOS
CÓDIGO LPN121701-2019	COINFA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL COMERCIO, Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, CON DISTRIBUCIÓN E HIGIENE

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2020

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121702-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	EL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
COT121703-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
COT121704-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	ARENALES Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN DE 54 PILAS
COT121705-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS ÁREAS RECREATIVAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
COTM121701-2020	DAGOBERTO HERNÁNDEZ LORENZO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE 13 METROS DE LARGO POR 5 DE ALTO, UBICACIÓN RIO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE 13 METROS DE LARGO POR 5 DE ALTO, UBICACIÓN RIO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	RIO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS VÍAS DE ACCESO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO