


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 31 de ENERO 2021

<b>CÓDIGO COT121701-2020-AMPLIACION CENTRO DE SALUD, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121702-2020- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES / COMUNIDAD DEL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121703-2020- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121704-2020- CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO LPN121701-2020- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121705-2020- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT1217 01-2020	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA		45% (AVANCE FÍSICO)	L. 469,950.80	29/01/2020
COT1217 02-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	252,715.57	24/04/2021
COT1217 03-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES/ MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	289,760.74	24/04/2021
COT1217 04-2020	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	221,205.39	09/04/2021
LPN1217 01-2020	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	SE CORTAROS 2 ARBOLES	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	4,388,713.93	20/07/2021
COT1217 05-2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTÍNEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2020	EN EJECUCIÓN	686,376.88	25/04/2021

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 31 de ENERO 2021

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121701-2020	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN LOS LABORATORIOS.
CÓDIGO LPN121701-2019	COINFA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL COMERCIO, Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, CON DISTRIBUCIÓN E HIGIENE
COT121702-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, COMUNIDAD DEL MANGO	EL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
COT121703-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15,000 GALONES, / MIRATORO, SANTA MARÍA, LA PAZ	MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE 15,000 GALONES
COT121704-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CON RIVAL / SANTA MARÍA, ARENALES	ARENALES Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA	CONSTRUCCIÓN DE 54 PILAS
LPN121701-2020	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO, AMPLIANDO EL ACCESO	SE CONSTRUIRÁ UN EDIFICIO CON TODOS LOS REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA SECRETARIA DE SALUD
COT121705-2020	EN PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS ÁREAS RECREATIVAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES


  
 UNIDAD DE PROYECTOS  
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO