

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

BARRIO SAN JOSÉ, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS, C. A

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Departamento de Obras y Servicios Públicos, Municipalidad de La Paz
Ejecución de proyectos segundo trimestre 2023 (Junio)

N°	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Contratista	Contratado	Sector, Sub sector	Propósito	Descripción	%Avance
		Urbano	Rural						
		Barrio / Colonia	Aldea / Caserío						
1.00	(Proyecto de Agua Potable) PROGRAMA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTRAPARTE MUNICIPAL. CÓDIGO LP-LAPAZ-01-2021.	Urbano	Rural	CONSTRUCTORA INGENIUM	L23,233,141.21	Vida mejor, salud. Infraestructura	Mejorar la salud de la población y la infraestructura de los sectores intervenidos	El proyecto consiste en la contraparte a los fondos donados por el Programa de la deuda de Honduras con España, en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento	49.42%
2.00	Reparación de calles zonas productivas y vías de acceso al municipio	Urbano	Rural	ADMINISTRATIVO	L628,993.99	Pro Honduras	Mantenimiento y mejoras de la red vial no pavimentada	Conformación de calles con material selecto y sin material selecto	22.00%
3.00	Construcción Cerca Perimetral CEB. Lempira, comunidad Nueva Generación, Concepción de Soluteca La Paz		Rural	MULTISERVICIOS BETEL S. DE RL.	L564,987.70	Fortalecimiento Social Y Comunitario	Mejorar la seguridad del alumnado en general y del personal educativo, así como de las instalaciones físicas del centro educativo.	El proyecto consiste en la construcción de una cerca, formada por cimiento de mampostería, dados de concreto, postes de tubo HG 2", tubo tensor de HG 1 1/2 ", maya ciclón de 6' cal. 12.5, pared de bloque de 5", portones y la construcción de una pila.	80.00%

Ing. Juan Francisco Palomo

Gerente del departamento de Obras y servicios

Municipalidad de La Paz

TELÉFONO: OFICINA ALCALDE 2274-3849

SECRETARIA: 2774-3843 / 2774-2566 ADMINISTRACIÓN: 2774-3922 / 2774-0985 TELE-FAX 2774-0987 ANEXO MUNICIPAL 2774-0986 EMAIL: ALCALDIALAPAZ@YAHOO.ES