Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

Tegucigalpa M.D.C, 05 de mayo de 2022

Licenciada
Indira Elizabeth Toro
Oficial de Información Publica del Poder Judicial
Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de abril 2022, realizados por este Departamento.

Atentamente,

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
HONDURAS

Ing. Delfina María Solórzano
Asistente Técnico

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA ABRIL DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Archivo Fenecido en el Edificio Judicial de La Ceba, Atlántida.	La Ceba, Atlántida	Ampliar espacio para almacenar expedientes dentro del Archivo Fenecido actual.	El proyecto consiste en la demolición de paredes de tablayeso en acceso de baños, desmontaje de puertas, mueble de atención al público, construcción de pared de tablayeso, pintura suministro e instalación de zócalo de piso, de puerta, reinstalación de ventanilla, suministro e instalación de toma para aire acondicionado. Suministro e instalación de aire acondicionado, bomba de drenaje, tomacorrientes dobles, salida de datos y toma de telefonía.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Archivo Fenecido en el Edificio Judicial de La Ceba, Atlántida, se realizará en un plazo de 60 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 180,470.00 , que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		**Poder Judicial**			**Finalizado**	180,470.00	**16 de febrero de 2022**

compra N° TEG- 614-2021 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA ABRIL DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de repisas en ventanilla de la Secretaría y estación de trabajo en el Juzgado de Letras del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Dejar el espacio en optimas condiciones para el funcionamiento de las diferentes áreas del Edificio Judicial de Quimistán, Santa Bárbara.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de repisas de melamina color wengue con escuadras metálicas, con medidas de 1.34 metros x 0.46 metros (Ventanilla de Secrtearia) y mueble modular de 1.86 metros x 0.61 metros, con paneles de tela color azul y top de melamina color wengue, gavetero de piso de 3 gavetas, portateclado, porta cpu y todos los accesorios necesarios (Vestíbulo del Juzgado de Letras)

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de repisas en ventanilla de la Secretaría y estación de trabajo en el Juzgado de Letras del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 25 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 27,375.53 que		**Poder Judicial**			**Finalizado**	27,375.53	**20 de enero de 2022**

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG 618-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Industrias Panavisión S.A. de .C.V. con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA ABRIL DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construccion de pila y galera para persona de Aseso en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa.	Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa.	Construir pila de aseso y galera en el Centro Integrado de Servicios judiciales Múltiples de Tegucigalpa, en vista que las existentes se encuentran dañadas.	El proyecto consiste en el corte de capa vegetal, construcción de losa de piso, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de pila con rival, pintura en paredes exteriores y construcción de galera para pila.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construccion de pila y galera para persona de Aseso en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 20 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 29,479.15, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		**Poder Judicial**			**Finalizado**	29,479.15	**19 de enero de 2022**

compra N° TEG- 638-2021 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Refuerzo de la protección de circuito eléctrico del elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Reforzar la protección del sistema eléctrico del Elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de gabinete para intemperie de 400 mm x 400 mm x 165 mm con tapadera o similar, Desinstalación de breaker existente de 3 x 40 amperios, y suministro e instalación de nuevo breaker de 3 x 40 amperios General Electric 120/240 cableado, Suministro e instalación de varillas polo a tierra de 5/8 x 8 pies de cobre con soldadura exotermica y conductor Gem, Enderezado y reforzado del cajón de tablero principal e instalación de soporte para tuberías emt de los circuitos superiores para la instalación de la tapadera del mismo y el Impermeabilizado de Losa de Azotea.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Refuerzo de la protección de circuito eléctrico del elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 7 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 79,235.00, que incluye todas las		**Poder Judicial**			**Finalizado**	**79,235.00**	**28 de febrero de 2022**

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 64-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa FINES DE INGENIERÍA E INVERSIONES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Evacuación de agua residual depositada en fosa séptica del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho	Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho	Evitar contaminación dentro y fuera del predio del edificio.	El proyecto consiste en la evacuación de 6 metros cúbicos de agua residual y la limpieza a presión de la tubería de salida de la fosa séptica hacia el pozo de absorción en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Evacuación de agua residual depositada en fosa séptica del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 1 día calendario (según orden de compra), por un monto de L. 19,941.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 118-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del		**Poder Judicial**			**Finalizado**	**19,941.00**	**21 de marzo de 2022**

Poder Judicial y la Empresa INVERSIONES SEGURAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión al sistema de alcantarillado municipal y reparación de iluminación exterior en el Juzgado de Paz de Santa María, La Paz	Juzgado de Paz de Santa María, La Paz	Que el Juzgado de Paz cuente con su propio sistema de alcantarillado de aguas residuales.	El proyecto consiste Excavación en material duro para el paso de tubería y construcción de cajas de registro, Picado de pavimento de concreto existente, considerar 0.20 de espesor y franja de 0.70 (para realizar Ia instalación de tubería), Construcción de cajas de registro de 0.50x0.50 (medidas internas), incluye tapadera, media caña según detalle proporcionado, repelladas y afinadas, Suministro e instalación de tubería de 4" PVC SOR 41, pendiente 2%, considerar aterrado y compactado mecánico. Considerar 5 cm de cama de arena y el resto del relleno con material selecto compactado, picado de fondo de Ia caja de conexión domiciliar, conformación de nuevas medias cañas, resanes, cierre de salida existente hacia fosa séptica. Picado de pared del pozo existente para realizar conexión de la tubería, incluye realización de resanes en pozo. Pavimento de concreto hidráulico 4000 PSI, en franja de pavimento que se picó para el paso de tubería. Considerar 20 cm de espesor y 70 cm ancho, Desinstalación y retiro de luminarias tipo wall Pack dañadas ubicadas en el frente del juzgado, después Suministro e instalación de lámparas similares, Suministro e instalación de luminarias de pared, tipo Wall Pack, Led de 50W máximo, 2500 Im,120 v. en sustitución de lámparas retiradas, incluir revisión y reparación del circuito de alimentación en caso de estar dañado, Desinstalación y retiro de luminarias tipo canasta

				ubicadas alrededor del juzgado, Suministro de mantenimiento de postes metálicos de iluminación que incluye lijado, pintado anticorrosivo y después pintado con pintura color verde de aceite, cambio de cables de alimentación de la lámpara al cable del circuito 3 # l0thhn cobre y sellado con silicón elastomerico para evitar humedad dentro de los postes, se deberá incluir la base de los mismos, Suministro e instalación de lámpara led tipo cobra 20000Lms 168 W reutilizar brazo galvanizado p/lamp existente, fotocelda. Y demás materiales y accesorios para su instalación.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Conexión al sistema de alcantarillado municipal y reparación de iluminación exterior en el Juzgado de Paz de Santa María, La Paz, se realizará en un plazo de 15 día calendario (según orden de compra), por un monto de L. 101,097.76, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 199-		**Poder Judicial**			**En ejecución**	L. 101,097.76	

2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Construccion, Telecomunicaciones, Supervisión y Asesoría, S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							

Ing. Delfina María Solorzano
Departamento de Obras Físicas