MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	**Ing. Alejandro José Dubon Dubon**
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Construcción de graderías en campo del futbol en la comunidad de Los Horconcillos.
Ubicación del Proyecto	Campo de Futbol de la comunidad de Los Horconcillos, Tomalá, Lempira.
Propósito	Lograr el mejoramiento de las instalaciones del campo de futbol y que la juventud y población en general tengan un lugar con condiciones en el que puedan realizar actividades recreativas.
Descripción del proyecto.	• El proyecto consiste en la construcción de un módulo de gradas de 30 metros lineales por 4.39m de ancho, construidas con pared de bloque reforzado sobre una cimentación de mampostería, sobre la pared se fundirá una grada con sección de 0.42*0.82 con espesor de 0.10 m reforzado con barras de acero.

Avances del proyecto.	• **Se realizo el trazado y marcado del proyecto.** • **Se realizaron las excavaciones.** • **Se realizo la fundición de mampostería.** • **Se realizo la fundición de Solera inferior.** • **Se realizo la construcción de paredes reforzadas.** • **Se inicio el encofrado de las gradas.**
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Henry Herrera
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Fuentes de financiamiento.	✓ IMPULSA SGJD. ✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	60%
Fecha de finalización estimada	febrero de 2019

Memoria Fotográfica del proyecto.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL